

Bijlage 1 Investeringsoverzicht 2026

- ▲ Uitvoering in 2026 ligt op schema
- Uitvoering is vertraagd in 2026, maar zal worden ingelopen
- ▼ Planning is herzien: nieuwe einddatum

x € 1.000

Investeringsproject	Status	Begrote uitgaven in 2026	Begrote inkomsten in 2026	Verhoging begrote uitgaven	Toelichting	Doorschuiven budget 2026 naar 2027 e.v.
Programma 2 Jeugd en WMO						
763009 Multifunctionele acc. Daarle (eerste onderzoek) 2026	▲	61	0		Onderzoek loopt, afhankelijk van de uitkomst wordt het vervolg bepaald.	
Totaal		61	0	0		0
Programma 3 Onderwijs Cultuur en sport						
742323 IHP - de Veenbrug Daarlerveen 2023	▲	3.263	0	-83	Begroting aangesloten op de beschikking en Indexatie 2026 toegepast	
742328 IHP - De Es 2026 OLP en eerste inrichting	▲	60	0	1	Begroting aangesloten op de beschikking en Indexatie 2026 toegepast	
742330 IHP - Uitbreiding de Es 2026	▲	1.215	0	84	Begroting aangesloten op de beschikking en Indexatie 2026 toegepast	
742331 IHP - Nieuwbouw Pr. Marijke 2027	▲	5.639	0		Een deel van het budget voor 2026 wordt naar 2027 doorgeschoven. Daarnaast is VNG-Indexatie 2026 toegepast op het totale budget. Deze verhoging is in 2027 toegevoegd.	2.905
742333 IHP - Nieuwbouw Kindcentrum Pr. Marijke 2027(K)	▲	439	0	94	VNG-indexatie 2026 is toegepast	
742334 Aanschaf Airco's Willem de Clerqschool	▲	0	0	27	Er zijn in 2026 airco's geplaatst in de sportzaal.	
743308 IHP - Nieuwbouw VSO Elimschool 2027	▲	335	0		Een deel van het budget 2027 moet naar voren worden gehaald omdat de eerste termijnbetaling van de beschikking hoger is dan het begrote bedrag 2026.	-240
748028 Integraal huisvestingsplan onderwijs/calam 2026	▲	150	0		Jaarlijks budget voor calamiteiten. Geen aanpassing nodig	
753006 Verv. tractor incl. frontlader/toebehoren 2024	▲	82	0	9	Tractor wordt in Q2 geleverd. Kosten € 91.000,--. Oorspronkelijk aangevraagd als vervangingsinvestering vanuit Sport.	
753007 Renovatie natuurgras voetbalveld - 2026	▲	40	0		Project in voorbereiding, zal dit jaar worden uitgevoerd.	
753009 Vervanging veeg/verticuteermachine sport -2026	▼	35	0		Schuift door naar 2030	35
753117 Inventaris binnensport 2023	▲	70	0		Budget wordt in 2026 volledig uitgegeven	
753119 Vervanging schoonmaakmachine Het Ravijn 2024	▲	22	0		Onderzoek is gaande welke het beste van toepassing is binnen het Ravijn, bedrag is niet geheel toereikend. Mogelijk een overschrijding t.g.v. inflatie.	
753129 Verduurzaming Het Ravijn 2024 - Warmtepompen	▲	1.418	-993		Eind mei gereed (incl zonnecarports)	
753145 Kunstgrasvelden 2026 MVV'69+Daarlerveen: Onderbouw	▲	760	0		I.v.m. bomenkap en compensatie VV Daarlerveen ca. € 30.000,-- extra nodig. Aanbesteding loopt nu. Op dit moment geen wijziging nodig, eerst de uitkomst van de aanbesteding afwachten.	
753146 Kunstgrasvelden 2026 MVV'69+Daarlerveen: Toplaag	▲	620	0		Aanbesteding loopt nu. Eventuele wijzigingen volgen in raadsvoorstel of in de Narap.	
754005 Theatertechniek - fase 1 geluid en licht (2025)	▲	125	0		Aanbesteding ingepland, specialist ingezet voor aanbestedingstraject	
754006 Theatertechniek - afstopping en tribune (2026)	▲	185	0		Aanbesteding ingepland, specialist ingezet voor aanbestedingstraject	
754008 Theatertechniek - fase 2 licht (2028)	▲	125	0		Aanbesteding ingepland, specialist ingezet voor aanbestedingstraject	
792512 Theaterfoyer - Vervanging meubilair 2026	▲	150	0		Dit wordt in de zomer 2026 uitgevoerd.	
792705 Studio HOi-inrichting in bibliotheek HvCB	▲	0	-90		De verhuiskosten vanuit de Koninginnestraat worden deels gedekt uit de grondexploitatie. Is (uiteraard) al gerealiseerd.	
792706 Herinrichting Bibliotheek ZlIN HvCB 2023	▲	784	-538		De verbouwing wordt in juni 2026 afgerond.	
Totaal		15.516	-1.621	132		2.700
Programma 04 Mobiliteit en bereikbaarheid						
721058 Twee extra meetpunten gladheidbestrijding 2025	▲	40	0		Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
721084 Aanleg fietspad Helmkruidlaan Noordzijde 2022/2023	▲	363	0		Betreft een voorbereidingskrediet voor de fietstunnel.	

721118	Aansluiting Stationsweg met N35 Haarle	▼	599	0	Budget dient als voorbereidingskrediet en schuift deels door naar 2027.	350
721157	Vervanging openbare verlichting - armaturen 2024	▲	52	0	Project loop volgens planning, project zal in 2026 afgerond worden.	
721161	Reconstr. Bergleidingweg Oost (wegen) 2021	▲	70	0	Nutsbedrijven zijn klaar rond de bouwvak, in september 2026 starten wij, project loopt door in 2027, huidige planning laten staan.	
721165	Verv VRI Grotestraat/Smidsweg-masten 2025	▲	9	0	Project zal dit jaar worden afgerond.	
721167	Investeringsprogramma wegen 2025	▼	40	0	Budget wordt overgezet naar budget 2027	40
721168	Aanpak Willem Alexanderstraat 2022	▲	119	0	Project zal dit jaar worden afgerond.	
721173	Reconstr. toegang Avonturenpark 2022	▲	460	-20	Ligt vooralsnog op planning	
721205	Vervang. openb. verl. armaturen Willem Alexanderst.	▲	-58	0	Project zal dit jaar worden afgerond.	
721250	Vervanging wegen 2026	▼	353	0	Budget schuift door naar 2027. Zijn veel projecten in voorbereiding, waarvoor dit budget in de toekomst nodig is.	353
721254	Uitvoering mobiliteits- en fietsvisie 2026	▲	412	0	Zal verdeeld worden over verschillende projecten, uitvoering zal in 2026 plaats vinden volgens huidige planning.	
721258	Inrichten 30 km gebied Oal'n Diek 2023	▲	173	-90	Project staat vooralsnog gepland in 2026. We bekijken nog hoe dit zich verhoudt met de opgave vanuit riolering, bij de najaarsrapportage zal er meer duidelijkheid zijn over de planning.	
721261	Groen-Blauw Kuperserf 2024 (wegen)	▲	324	0	Project zal dit jaar starten.	
721263	Reconstr. Holterweg-Nrd -Korenweg 2025 (wegen)	▲	14	0	Vorbereiding, project ligt op schema	
721268	RW35 Wijthmen-N'dal maatr.24-fiets/voetverbinding	▼	190	0	Project schuift door naar 2028, huidig budget is voorbereidingskrediet	
721272	Vervanging openbare verlichting, masten 2024	▲	265	0	Project loop volgens planning, project zal in 2026 afgerond worden.	
721275	Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Wegen	▲	35	0	Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
721276	Reconstructie Wierdensestraat Nijverdal 2028	▲	150	0	Betreft een voorbereidingskrediet, uitvoer staat gepland voor 2029.	
721281	Oversteekplaatsen beveiligen met plateau's 2025	▲	110	0	Dit jaar volgens planning	
721284	Veldhuizenweg 2025	▲	50	0	Is in voorbereiding, uitvoering dit jaar	
721285	Veiliger maken schoolroutes 2025	▲	45	0	Is in voorbereiding, uitvoering dit jaar	
723010	Vervanging onderhoudsbus riolering 2024	▲	60	0	26 Aanbesteding loopt, levering Q4 2026. Kosten € 86.000,-- excl. Btw., aanbestedingsnadeel van € 26.000,--.	
723011	Verv. Rioned hogedrukreiniger 2024..	▲	27	0	Aanbesteding loopt, levering Q4 2026	
723012	GRP 5 Gemalen bouwkundig 2024	▲	110	0	Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
772147	Reconstr. Bergleidingweg Oost (Riolering) 2022	▲	-11	0	Nutsbedrijven zijn klaar rond de bouwvak, in september 2026 starten wij, project loopt door in 2027. Er wordt € 250.000,-- naar voren gehaald uit 2027.	-250
772311	Rioolgemalen en drukriolering-installaties 2025	▲	25	0	Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
772319	Klimaatadaptieve maatregelen 2026	▲	-51	0	Budget uit 2027 wordt naar voren gehaald, in totaal 91K. Daarmee is er budget voor een project aan op het bedrijventerrein Lochter, hiervoor is 40.000,-- nodig. Daarnaast is er nog 9.000,-- euro vanuit 2027 nodig voor de afronding van het project aan de Van Alphenstraat.	-100
772320	Rioolrenovatie 2026	▲	400	0	Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
772321	Vervanging gemalen 2026	▲	150	0	Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
772322	Vervanging riolering 2026	▲	-311	0	Er zal een budget van € 311.000,-- naar voren worden gehaald vanuit het budget 2027, dit zal gebruikt worden als voorbereidingskrediet voor de Grotestraat West en Noetsele fase 1, 3 en 4. Daarnaast zal een deel gebruikt worden voor het Kuperserf.	-311
772323	Groen-Blauw Kuperserf 2024 (klimaat)	▲	944	-428	Project zal dit jaar starten.	
772326	Aanleg transportriool Kerkstraat 2024	▲	58	0	project zal dit jaar worden afgerond.	
772335	P. Rientjesstraat verv huis/kolkaansluitingen 2024	▲	5	0	Project zit in de afrondende fase, zal dit jaar afgerond worden.	
772341	Herinr. parkeerplaats SVVN 2024 - Klimaat	▲	110	-80	Project zal dit jaar worden uitgevoerd.	
772342	Raingarden Thomas Ainsworthstraat 2024 - klimaat	▲	19	0	Project zal dit jaar afgerond worden.	
772349	Wijkaanpak Noetsele fase 1, 3 en 4 (riolering)	▲	60	0	Betreft een voorbereidingskrediet voor de aanpak van riool en wegen in de wijk Noetsele	
794203	Vervanging veegmachine Ravo (straatreiniging)-2026	▼	215	0	Aanbesteding wordt binnenkort openbaar gemaakt. Levering zal in 2027 plaats vinden.	215
794204	Vervanging Pick-Up met veegvuilopbouw 2026 (straat)	▲	65	0	21 772121 komt te vervallen. Er zal maar 1 voertuig worden aangeschaft. Deze zal € 86.000,-- kosten.	
772351	Vorbereidingskrediet Grotestraat west (riolering)	▲	50	0	Betreft een voorbereidingskrediet voor de aanpak van de Grotestraat (vanaf kruising Smidsweg, de bult op)	
794207	Vervanging landmeetapparatuur 2027				Huidige apparatuur is dringend aan vervanging toe. Vervanging zal in 2026 plaats vinden i.p.v. 2027	-48

Groen-Blauw Kuperserf (groen)			100	Een deel van het renovatiebudget van groen is omgezet naar een investeringskrediet, zoals reeds aangekondigd in het groen beleidsplan. Dit investeringskrediet zal gebruikt worden voor de aanleg van groen op het Kuperserf.	
Totaal		5.739	-618	147	249

Programma 05 Woon en leefomgeving					
756036 Groenrenovatie De Hofte 2023	▲	25	0	Project zal in 2026 afgerond worden	
758006 Speelruimtevisie - investeringen 2025	▲	226	0	Budget wordt overgeheveld naar 758007, zie daar verdere toelichting.	
758007 Speelruimtevisie - investeringen 2026	▲	259	0	Project loopt, planning nog niet duidelijk. Bij de najaarsrapportage kijken we opnieuw naar de budgetten.	
772012 Uitbreiding volumecontainers afvalbrengpunt 2026	▼	100	0	Levering van 2 stuks in Q3 2026, kosten €19.000. Resterend budget schuift door naar 2027	81
772109 Verv. 7 perscontainers ABP (96.03 t/m 96.09) 2020	▼	31	0	Aanschaf schuift door naar 2027	31
772114 Vervanging glas- en puincontainers ABP 2022	▼	20	0	Aanschaf schuift door naar 2027	20
772121 Verv. onderhoudsbus reiniging 2024	▼	60	0	-60 Levering dit jaar, budget samengevoegd met 794204, betreft één voertuig.	
772125 Vervanging vorkheftruck ABP 2025	▼	45	0	Schuift door naar 2027	45
772129 Aansch. afvalinzamelvoertuig met combibelading 2026	▲	490	0	Levering zal dit jaar plaatsvinden	
782130 Masterplan wijk Groot Lochter	▲	100	0	Project loopt, afhankelijk van onderzoeken wordt het vervolg bepaald.	
782225 Aanleg w.w.standplaatsen 2026-2027 - bestrating	▲	80	0	Dit jaar zullen 2 standplaatsen gerealiseerd worden. Project loopt door in 2027.	
782226 Aanleg w.w.standplaatsen 2026-2027 - elektra	▲	24	0	zie toelichting 782225	
782227 Aanleg w.w.standplaatsen 2026-2027 - berging	▲	35	0	zie toelichting 782225	
732025 Voorber/onderz nieuw industrieterrein (Lochter IV)	■	86	0	Er is een Wvg gevestigd. Afhankelijk van onderhandelingen en onderzoek wordt het vervolg bepaald	
732027 Voorbereiding/Wvg Hellendoorn N fase 4- bedr.terr	▲	80	0	Naam wordt 'deelgebied C'. Onderzoek loopt, structuurschetsen worden Q3 opgeleverd	
783016 (Voorbereiding) woningbouw Willem de Clercqstraat	▲	-1	0	30 Voorbereidingen lopen door. Extra voorbereidingskrediet nodig.	
783018 Voorber/WVG Hellendoorn fase 2	▲	80	0	Naam wordt 'deelgebied A'. Onderzoek loopt, structuurschetsen worden Q3 opgeleverd	
783150 PE Wvg-gebied Daarlerveen	▲	81	0	Project loopt, afhankelijk van onderzoeken wordt het vervolg bepaald.	
783152 (Voorber/WVG) Nijverdal Zuid	▲	261	0	Project loopt, afhankelijk van onderzoeken wordt het vervolg bepaald.	
782125 Voorbereiding GREX Rijssensestraat/Koeveenweg	▲	51	0	Project loopt, afhankelijk van onderzoeken wordt het vervolg bepaald.	
Totaal		2.134	0	-30	177

Programma 99 Overhead					
792469 Technische infrastructuur en werkplekken 2025	▲	168	0	De vervanging vindt dit jaar plaats.	
792489 Investerings ICT 2026	▲	360	0	De vervanging vindt dit jaar plaats.	
792508 Digitalisering archief bouwvergunningen -2023	▲	273	0	De verwachting is dat dit eind dit jaar wordt uitgevoerd.	
792511 Lounge - vervanging meubilair 2026	▲	75	0	De vervanging vindt plaats rond de zomer van 2026.	
792670 Gasloos maken Huis voor Cultuur en Bestuur (2024)	▲	1.324	-285	Loopt, verwachting gereed rond zomer	
792707 Vervanging Gebouwenbeheersysteem (GBS) 2026	▲	100	0	Aanbesteding begonnen, plan nieuwe systeem 1-1-2027 operationeel	
792708 Vervanging toegangscontrolesysteem (2025)	■	80	0	Iets vertraging	
792715 Calamiteitenbudget gem. accomodaties 2026	■	65	0	Alleen nodig indien zich calamiteiten voordoen. Inzet nog niet nodig. Jaarbudget blijft beschikbaar	
792721 Renovatie archiefruimte HvCB 2026	■	30	0	Bezig met inventarisatie van te nemen maatregelen. Niet eerder starten dan in Q3 2026	
794202 Vervanging tractiemiddelen 2026	▲	510	0	200 Budget zal verdeeld worden over verschillende tractiemiddelen. Het bedrag zal éénmalig worden opgehoogd in verband met de vervanging van vijf nieuwe personenauto's van het HvCB. In de berekening vervanging tractiemiddelen is hier geen rekening mee gehouden en de voertuigen zijn dringend aan vervanging toe.	
794214 Servicebus garage 2024	▲	60	0	Levering Q4 2026, aanbestedingsnadeel van €10.000,--, zal worden aangevuld vanuit jaarlijks budget tractiemiddelen (794202).	
794215 2 Onderhoudsbussen vakgroep groen 2024	▲	120	0	Levering Q4 2026, aanbestedingsnadeel van €57.000,--, zal worden aangevuld vanuit jaarlijks budget tractiemiddelen (794202).	

794217 Vervanging mobiele graafmachine Hitachi 140	▲	253	0	Is geleverd.	
794218 Maailaadcombinatie Panda Schouten 2024	▼	50	0	Schuift door naar 2027	50
794226 Verv. maaikorf mobile graafmachine	▲	30	0	Is geleverd.	
Totaal		3.498	-285	200	50

TOTAAL GENERAAL		26.947	-2.524	449	3.176
-----------------	--	--------	--------	-----	-------

NETTO INVESTERINGEN		24.424
---------------------	--	--------